



AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION DES PARCS À NEIGE

PLANIFICATION DES RESSOURCES

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|
| ☐ Oui | ☐ Non | Engagement solide de la municipalité |
| ☐ Oui | ☐ Non | Équipe compétente et rigoureuse |
| ☐ Oui | ☐ Non | Organigramme et description des tâches |
| ☐ Oui | ☐ Non | Équipements, matériels et budgets adéquats |

CONCEPTION DU PARC À NEIGE ET DES MODULES

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|
| ☐ Oui | ☐ Non | Modules accessibles, variés et progressifs |
| ☐ Oui | ☐ Non | Modules conçus selon les bonnes pratiques |
| ☐ Oui | ☐ Non | Modules installés dans une pente adéquate |
| ☐ Oui | ☐ Non | Zone de réception au minimum de 2 fois la longueur des plateaux |
| ☐ Oui | ☐ Non | Angles des zones de réception entre 25 % et 30 % et/ou proportionnelles au tremplin |
| ☐ Oui | ☐ Non | Zones de réception plus larges que les plateaux et allant en s'élargissant |
| ☐ Oui | ☐ Non | Respect des paramètres pour les tailles des modules |
| ☐ Oui | ☐ Non | Modules bien positionnés (entre eux et considérant la proximité) |
| ☐ Oui | ☐ Non | Plan, fiches et croquis du parc et de tous les modules |

CONSTRUCTION DU PARC ET DES MODULES

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|
| ☐ Oui | ☐ Non | Délimitation physique du périmètre du parc et clôtures adéquates en place |
| ☐ Oui | ☐ Non | Entrées claires avec option de ne pas entrer (ex. portail ou chicane) |
| ☐ Oui | ☐ Non | Signalisation : pictogramme 212, avertissements (incluant ovale orange), port du casque, règlements et sanctions |
| ☐ Oui | ☐ Non | Parc fermé et surveillance pendant la construction ou l'entretien mécanique |

VÉRIFICATION INITIALE DES MODULES

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|
| ☐ Oui | ☐ Non | Vérification physique et essais de tous les modules |
| ☐ Oui | ☐ Non | Protocole d'essai et consignation des résultats sur les fiches des modules |
| ☐ Oui | ☐ Non | Photos et vidéos des modules et des essais |
| ☐ Oui | ☐ Non | Détermination de la taille des modules selon les paramètres du Guide de bonnes pratiques d'aménagement et d'exploitation des parcs à neige au Québec (ASSQ) |
| ☐ Oui | ☐ Non | Vérification des essais et approbation de l'ouverture du parc par la municipalité |

VÉRIFICATIONS QUOTIDIENNES ET HEBDOMADAIRES

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|
| ☐ Oui | ☐ Non | Vérification des clôtures, des entrées et de la signalisation au minimum 1 à 2 fois par jour |
| ☐ Oui | ☐ Non | Vérifications visuelles des modules au minimum 1 à 2 fois par jour |
| ☐ Oui | ☐ Non | Fermeture des modules inadéquats |
| ☐ Oui | ☐ Non | Prévention et <i>coaching</i> des <i>riders</i> |
| ☐ Oui | ☐ Non | Vérification physique, essais et validation de la taille des modules à la suite de gros travaux, d'un entretien ou au besoin |
| ☐ Oui | ☐ Non | Consignation de toutes les vérifications dans le registre du parc à neige |

ENTRETIEN DU PARC ET DES MODULES

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|
| ☐ Oui | ☐ Non | Entretien manuel et/ou mécanique à tous les jours |
| ☐ Oui | ☐ Non | Consignation de toutes les vérifications dans le registre du parc à neige |

DOCUMENTS ET REGISTRES

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|
| ☐ Oui | ☐ Non | Organigramme, curriculum vitae et descriptions des tâches |
| ☐ Oui | ☐ Non | Plan d'ensemble du parc |
| ☐ Oui | ☐ Non | Fiche d'information avec croquis de chacun des modules |
| ☐ Oui | ☐ Non | Procédures de vérification initiale des modules et d'approbation du parc |
| ☐ Oui | ☐ Non | Photos et vidéos de la vérification initiale |
| ☐ Oui | ☐ Non | Registre du parc à neige |